

2020年富锦市绿谷调味食品建设项目

绩效自我评价报告

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》(2011) 285号文件规定及相关绩效管理辦法，富锦市扶贫办认真组织力量，具体分工，专人负责，对2020年度富锦市绿谷调味食品建设项目实施情况及资金管理使用情况逐项自查自评，现将结果报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

1. 财政专项扶贫资金下达及预算执行情况

2020年预算安排资金500万元，财政实际拨入500万元，预算资金到位率为100%。
2020年实际支出项目资金500万元，预算执行率为100%。

2. 财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况

建设现代化智能酱油生产线，200吨的储存罐30个，资产入股贫困人口数 ≥ 100 人，项目收益中村集体分配比例 $\geq 15\%$ ，以产业分红带动贫困户增收致富。

二、绩效自评工作开展情况

深入项目单位实地查看现代化智能生产线建设项目情况、30个、200吨的储存罐购置安装情况资金使用情况及受益贫困群众满意情况，对照绩效申报进行自我评价。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一) 资金投入情况分析(10分)

1. 项目资金到位情况分析

2020年预算安排项目资金500万元，财政实际拨入500万元，预算资金到位率为100%，得5分。

2. 项目资金执行情况分析

2020年该单位实际支出项目资金500万元，资金使用率为实际支出100%，得3分。

3. 项目资金管理情况分析

该单位建立了较完善的内控管理制度，如《扶贫整合资金管理办法》《财务管理制度》等制度，项目资金实行专款专用，单独核算，项目实际支出与项目计划投入资金的用途基本相符，基本符合《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和《政府会计制度》的规定，得2分。

（二）绩效目标完成情况（90分）

1. 项目指标完成情况分析（50分）

数量指标：

资产入股贫困人口数 100 人，得分 8 分

完成 2 条现代化智能生产线建设，得分 5 分。

完成 30 个 200 吨储存罐购置及安装，但超预期，扣 2 分，得 5 分

质量指标：

项目收益中村集体分配比例 15%得 5 分

项目验收合格率达到 100%，但验收工作较晚扣 2 分，得分 3 分。

时效指标：

当年开工率 100%，得分 5 分。

当年建成率 100%，得分 3 分。

成本指标：

成本节约率=0%，得分 10 分

2. 效益指标完成情况分析（30分）

经济效益指标：

收益 35 万元，但收益分配缓慢，扣 5 分，得分 10 分。

社会效益指标：

受益贫困群众 799 人，达到预期目标，得分，15 分。

3. 项目满意度情况（10分）

受益贫困人口满意度，97%，得分 5 分。

经营主体满意度 100%，5 分。

通过对富锦市绿谷调味食品建设项目 2020 年度项目资金情况的评价，综合决策指标、过程指标、产出指标和效益指标等方面因素，得出如下结论：

经综合评价，该项目综合评价得分 89 分，结果为良

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评价结果为良，建议继续加大此类项目投入力度，同时加强项目管理，提高项目实施效率，增强项目实施效果，加大公开力度，确保通过项目实施增强群众的获得感

绩效目标申报表 (2020年度)



项目名称	富锦市绿谷调味食品建设项目		项目负责人及联系电话	张英杰 13945449234
主管部门	农业农村局		实施单位	黑龙江绿谷调味食品有限公司
资金情况	年度资金总额		500	
	其中：财政拨款		500	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	建设现代化智能酱油生产线，200吨的储存罐30个，资产入股贫困人口数 ≥ 100 人，项目收益中村集体分配比例 $\geq 15\%$ ，以产业分红带动贫困户增收致富。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资产入股贫困人口数	≥ 100 人
			建设现代化智能生产线	2条
			200吨储存罐购置及安装	30个
		质量指标	项目收益中村集体分配比例	$\geq 15\%$
			项目验收合格率达到100%	100%
		时效指标	当年开工率	100%
	当年建成率		100%	
	成本指标	成本节约率	$\geq 0\%$	
	效益指标	经济效益指标	★★★特色产业带动增加贫困人口收入（总收入）	≥ 35 万元
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数	≥ 799 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	$\geq 95\%$
农业经营主体满意度			$\geq 100\%$	

绩效目标审核表

项目名称	项目资金（万元）	项目资金	500
审核内容	审核要点		审核得分
一、合规性审核（20分）			
合规性审核 （20分）	纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫，资金支持范围，是否建立带贫减贫机制,是否符合区域发展实际。		18
二、完整性审核（20分）			
规范完整性 （10分）	绩效目标填报格式是否规范,内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、销项。		9
明确清晰性 （10分）	绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。		9
三、相关性审核（20分）			
目标相关性 （10分）	绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。		9
指标科学性 （10分）	绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。		8
四、适当性审核（20分）			
绩效合理性 （10分）	预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。		8
资金匹配性 （10分）	绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。		10
五、可行性审核（20分）			
实现可能性 （10分）	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。		9
条件充分性 （10分）	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。		9
综合评定等级	通过（85分及以上） <input type="checkbox"/> 不通过（85分以下） <input type="checkbox"/>		
总体审核意见	得分 89 分，通过。		
审核单位	 （单位盖章）	（单位盖章）	 （单位盖章）
审核时间	年 月 日		

绩效运行监控表

项目名称	富锦市绿谷调味食品建设项目			项目负责人	张英杰 13945449234			
主管部门	农业农村局			实施单位	黑龙江绿谷调味食品有限公司			
项目资金（万元）	类别			年初预算数	1-11月 执行数	预算执行率		
	年度资金总额			500.00	500.00	100%		
	其中：当年财政拨款			500	500.00	100%		
	其他资金							
年度总体目标	建设现代化智能酱油生产线，200吨的储存罐30个，资产入股贫困人口数≥100人，项目收益中村集体分配比例≥15%以产业分红带动贫困户增收致富。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-10月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	资产入股贫困人口数	≥100人	100人	100人		
			建设现代化智能生产线	2条		2条		
			200吨储存罐购置及安装	30个		30个		
		质量指标	项目收益中村集体分配比例	≥15%		15%		
			项目验收合格率达到100%	100%		100%		
		时效指标	当年开工率	100%	100%	100%		
	当年建成率		100%		100%			
	成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	0%			
	效益指标	经济效益指标	★★★特色产业带动增加贫困人口收入（总收入）	≥35万元		≥35万元		
社会效益指标		★★★受益建档立卡贫困人口数	≥799人	≥799人	≥799人			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥95%	97%	97%			
		农业经营主体满意度	≥100%	≥100%	≥100%			

绩效目标自评表

项目名称	富锦市绿谷调味食品建设项目			项目负责人及电话	张英杰 13945449234			
主管部门	农业农村局			实施单位	黑龙江绿谷调味食品有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年预 算数	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500				
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建设现代化智能酱油生产线，200吨的储存罐30个，资产入股贫困人口数≥100人，项目收益中村集体分配比例≥15%以产业分红带动贫困户增收致富。			建成现代化智能酱油生产线2条，购置安装200吨的储存罐30个，资产入股贫困人口数100人，项目收益中村集体分配比例15%以产业分红带动贫困户增收致富。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实 际值	得分	未完成原因分析及 拟采用改进措施
	产出指标	数量指标	资产入股贫困人口数	8	≥100人	100人	8	
			建设现代化智能生产线	6	2条	2条	5	
			200吨储存罐购置及安装	6	30个	30个	5	
		质量指标	项目收益中村集体分配比例	5	≥15%	15%	5	
			项目验收合格率达到100%	5	100%	100%	8	验收延后
		时效指标	当年开工率	5	100%	100%	5	
	当年建成率		5	100%	100%	3		
	成本指标	成本节约率	10	≥0%	≥0%	10		
	效益指标	经济效益指标	★★★特色产业带动增加贫困人口收入(总收入)	15	≥35万元	35万元	10	尚未进行收益分配
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数	15	≥799人	799人	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	5	≥95%	97%	5		
		农业经营主体满意度	5	≥100%	≥100%	5		
总分				100			89	