

# 富锦市 2021 年财政衔接推进乡村振兴

## 补助资金项目绩效自我评价报告

**项目名称：**富锦市锦旺生物科技有限公司 10 万吨生物有机肥项目

**投入金额：**800 万元

**主管部门：**乡村振兴局

2021 年 12 月 15 日

# 绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	富锦市锦旺生物科技有限公司 10 万吨 生物有机肥项目		项目负责人及联系电话	周宝13359649367
主管部门	农业农村局	实施单位	富锦市乡村振兴局	
资金情况	年度资金总额	800 万元		
	其中：财政拨款	800 万元		
	其他资金	0		
总体目标	1. 通过新建占地面积 7572 平方米陈化车间一栋，扩大企业规模、增加企业盈利能力，带动就业以及使企业增强带贫能力，实现贫困家庭持续增收，推进产业扶贫。 2. 项目按计划时间开工、完成建设任务。 3. 带动增加贫困人口总收入 $\geq$ 48 万元。 4. 受益建档立卡贫困人口数 $\geq$ 2200 人。 5. 受益贫困户 $\geq$ 920 户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数	$\geq$ 100 人
			新建陈化车间占地面积	$\geq$ 7572 m <sup>2</sup>
			新建成品库占地面积	$\geq$ 6097 m <sup>2</sup>
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	开工及时率	100%
			当年完成率	100%
	成本指标	成本节约率	$\geq$ 0%	
	效益指标	经济效益指标	★特色产业带动增加贫困人口收入（总收入）	$\geq$ 48 万元
		社会效益指标	受益贫困户数	$\geq$ 920 户
			★★★受益建档立卡贫困人口数	$\geq$ 2200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益建档立卡贫困人口满意度	$\geq$ 95%
经营主体满意度			$\geq$ 100%	

注：各地根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（其中三颗星为必填的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

**绩效目标审核表**

项目名称	富锦市锦旺生物科技有限公司 10 万吨生物有机肥项目	项目资金	800 万元
审核内容	审核要点		审核得分
一、合规性审核（20 分）			88
合规性审核 (20 分)	纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫，资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。		18
二、完整性审核（20 分）			
规范完整性 (10 分)	绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、销项。		9
明确清晰性 (10 分)	绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。		9
三、相关性审核（20 分）			
目标相关性 (10 分)	绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。		9
指标科学性 (10 分)	绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。		9
四、适当性审核（20 分）			
绩效合理性 (10 分)	预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。		8
资金匹配性 (10 分)	绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。		9
五、可行性审核（20 分）			
实现可能性 (10 分)	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。		8
条件充分性 (10 分)	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。		9
综合评定等级	通过（85 分及以上） <input checked="" type="checkbox"/> 不通过（85 分以下） <input type="checkbox"/>		
总体审核意见	经审核评分 88 分，通过。		
审核单位	(单位盖章)      (单位盖章)      (单位盖章)		
审核时间	年      月      日		

绩效目标监控表

项目名称	富锦市锦旺生物科技有限公司 10 万吨生物有机肥项目			项目负责人	周宝 13359649367				
主管部门	农业农村局		实施单位	富锦市乡村振兴局					
项目资金	类别		年初预算数	1-11 月份执行数		预算执行率			
	年度资金总额		800	800					
	其中：当年财政拨款		800	800					
	其他资金		0						
总体目标	1. 通过新建占地面积 7572 平方米陈化车间一栋，扩大企业规模、增加企业盈利能力，带动就业以及使企业增强带贫能力，实现贫困家庭持续增收，推进产业扶贫； 2. 项目按计划时间开工、完成建设任务； 3. 带动增加贫困人口总收入≥48 万元； 4. 受益建档立卡贫困人口数≥2200 人； 5. 受益贫困户≥920 户。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-10 月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
	产出指标	数量指标	★贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数	≥100 人	2377 人	2377 人			
			新建陈化车间占地面积	≥7572 m <sup>2</sup>	7572 m <sup>2</sup>	7572 m <sup>2</sup>			
			新建成品库占地面积	≥6097 m <sup>2</sup>	6097 m <sup>2</sup>	6097 m <sup>2</sup>			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%			
			时效指标	开工及时率	100%	100%	100%		
				当年完成率	100%	100%	100%		
	成本指标	成本节约率	≥0%						
	效益指标	经济效益指标	★特色产业带动增加贫困人口收入（总收入）	≥48 万元	48 万元	48 万元			
		社会效益指标	受益贫困户数	≥920 户	919 户	919 户	脱贫户现存量 919 户		
			★★★受益建档立卡贫困人口数	≥2200 人	2206 人	2206 人	2206 人	脱贫户现存量 2206 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益建档立卡贫困人口满意度	≥95%	100%	100%			
			经营主体满意度	≥100%	100%	100%			

绩效目标自我评价表

项目名称	富锦市锦旺生物科技有限公司 10 万吨生物有机肥项目				项目负责人及电话	周宝 13359649367		
主管部门	农业农村局			实施单位		富锦市乡村振兴局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800	800	800	10	100%	10	
	当年财政拨款	800	800	800				
	其他资金	0						
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1. 通过新建占地面积 7572 平方米陈化车间一栋，扩大企业规模、增加企业盈利能力，带动就业以及使企业增强带贫能力，实现贫困家庭持续增收，推进产业扶贫；2. 项目按计划时间开工、完成建设任务； 3. 带动增加贫困人口总收入 ≥48 万元； 4. 受益建档立卡贫困人口数 ≥2200 人； 5. 受益贫困户 ≥920 户。			1. 新建占地面积 7572 平方米陈化车间一栋，扩大企业规模、增加企业盈利能力，带动就业以及使企业增强带贫能力，实现贫困家庭持续增收，推进产业扶贫；2. 项目按计划时间开工、完成建设任务； 3. 带动增加贫困人口总收入 48 万元； 4. 受益建档立卡贫困人口数 2206 人； 5. 受益贫困户 919 户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	★贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数	10	≥100 人	2377 人	10	
			新建陈化车间占地面积	5	≥7572 m <sup>2</sup>	7572 m <sup>2</sup>	5	
			新建成品库占地面积	5	≥6097 m <sup>2</sup>	6097 m <sup>2</sup>	5	
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	开工及时率	5	100%	100%	5	
			当年完成率	5	100%	100%	5	
	成本指标	成本节约率	10	≥0%	0%	10		
	效益指标	经济效益指标	★特色产业带动增加贫困人口收入（总收入）	10	≥48 万元	48 万元	9	
		社会效益指标	受益贫困户数	10	≥920 户	919 户	9.99	脱贫户现存量 919 户
			★★★受益建档立卡贫困人口数	10	≥2200 人	2206 人	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	★受益建档立卡贫困人口满意度	5	≥95%	100%	5		
		经营主体满意度	5	≥95%	100%	5		
总分						98.99		

# 2021 年富锦市锦旺生物科技有限公司 10 万吨生物 有机肥项目绩效自我评价报告

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》(2011) 285 号文件规定及相关绩效管理办法，富锦市乡村振兴局认真组织力量，具体分工，专人负责，对 2021 年度富锦市锦旺生物科技有限公司 10 万吨生物有机肥项目实施情况及资金管理使用情况逐项自查自评，现将结果报告如下。

## 一、绩效目标分解下达情况

### 1. 财政衔接推进乡村振兴补助资金下达及预算执行情况

2021 年预算安排资金 800 万元，财政实际拨入 800 万元，预算资金到位率为 100%。2021 年实际支出项目资金 800 万元，预算执行率为 100%。

### 2. 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况

建设占地面积 7572 平方米陈化车间一栋。

## 二、绩效自评工作开展情况

深入项目单位，实地查看锦旺生物科技有限公司 10 万吨生物有机肥项目建设情况和资金使用情况，群众满意情况，对照绩效申报进行自我评价。

## 三、绩效目标自评完成情况分析

### (一) 资金投入情况分析 (10 分)

#### 1. 项目资金到位情况分析

2021 年预算安排项目资金 800 万元，财政实际拨入 800 万元，

预算资金到位率为 100%，得 5 分。

## 2. 项目资金执行情况分析

2021 年该单位实际支出项目资金 800 万元，资金使用率为实际支出 100%，得 3 分。

## 3. 项目资金管理情况分析

该单位建立了较完善的内控管理制度，如《衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》《财务管理制度》等制度，项目资金实行专款专用，单独核算，项目实际支出与项目计划投入资金的用途基本相符，基本符合《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和《政府会计制度》的规定，得 2 分。

### （二）绩效目标完成情况（90 分）

#### 1. 项目指标完成情况分析（50 分）

数量指标：

（1）贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数 2377 人，高于指标值，得 10 分。

（2）新建陈化车间占地面积 7572m<sup>2</sup>，完成指标值，得 5 分。

（3）新建成品库占地面积 6097m<sup>2</sup> 完成指标值，得 5 分。

质量指标：当年已完工项目验收合格率 100%，得 10 分。时

效指标：

（1）开工及时率 100%，得 5 分。

（2）当年完工率 100%，得 5 分。

成本指标：成本节约率=0%，得分 10 分。

## 2. 效益指标完成情况分析（30 分）

经济效益指标：收益 48 万元，刚好达到 6%收益率，得 9 分，扣 1 分。

社会效益指标：

- （1）受益贫困人口户数 919 户，比目标值差 1 户，得 9.99 分。
- （2）受益贫困群众 2206 人，超过目标值 6 人，达到预期目标，得 10 分。

## 3. 项目满意度情况（10 分）

- （1）受益贫困人口满意度，100%，得 5 分。
- （2）经营主体满意度，100%，得 5 分。

通过对富锦市锦旺生物科技有限公司 10 万吨生物有机肥项目 2021 年度项目资金情况的评价，综合决策指标、过程指标、产出指标和效益指标等方面因素，得出如下结论：

经综合评价，该项目综合评价得分 98.99 分，结果为优秀。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评价结果为优秀，建议继续加大此类项目投入力度，同时加强项目管理，提高项目实施效率，增强项目实施效果，加大公开力度，确保通过项目实施增强群众的获得感和满意度。

乡村振兴局

2021 年 12 月 15 日