

黑龙江晴山科技有限公司文件

黑晴山[2023]1号

关于东极冷链项目延期申请

富锦市商务和口岸局：

我公司于2023年4月申请(农产品供应链试点)单位，并按照《2023年农产品供应链体系建设资金实施细则》、《2023年农产品供应链试点的通知》精神开展东极冷链项目的建设，项目先期进展顺利，东极冷链项目1号恒温库7299立方、2号低温库23556立方施工进度正常，预计2023年12月底完工，达到规范验收标准。

施工进入8月份富锦洪峰到达，松花江水位快速上涨，项目施工地址距富锦市主灌区仅50米、距松花江主河道1000米左右，施工地点水位过高，直接影响我公司地下多温冷库的施工进程，经地质勘探及测绘专家建议，到目前为止3号多温冷库水位居高不能施工，不可抗力停工，东极冷链项目

3 号地下冷库（地上与地下结合结构）待水位下降至具备施工条件时继续施工。

按照黑龙江省商务厅【2023】14-1828 号关于印发《商贸领域推进灾后恢复重建实施》的通知，我公司申请东极冷链改建项目延期，延期至 2024 年 5 月底完成项目全部建设内容，形成实际工程量，达到规范验收标准。

附件：资质勘测和测绘报告

黑龙江晴山科技有限公司
2023 年 9 月 20 日

